

設備および停電等の状況について（9月7日15時現在）

1. 設備の状況

設備	主な状況
火力発電所	<p>（運転中） 【北電】砂川3号機：12.5万kW（6日13時35分運転開始） 【北電】奈井江2号機：17.5万kW（7日0時20分運転開始） 【北電】砂川4号機：12.5万kW（7日0時57分運転開始） 【北電】森：2.5万kW（7日3時04分運転開始） 【北電】知内1号機：35万kW（7日3時45分運転開始） 【北電】奈井江1号機：17.5万kW（7日4時24分運転開始） 【北電】音別2号機：7.4万kW（7日9時8分運転開始） 【北電】伊達1号機：35万kW（7日11時18分運転開始） 【北電以外】3台：15万kW</p> <p>（運転準備中） 【北電】伊達2号機：35万kW（7日18時30分頃運転開始予定） 【北電以外】3台：10.1万kW</p> <p>（被害状況） 【北電】苫東厚真1・2号機：ボイラ損傷、4号機：タービン付近鎮火（6日10時15分）</p>
火力供給力計	（運転中および運転準備中合計）200万kW
水力発電所	<p>（運転中） 【北電】47発電所：29.3万kW 【北電以外】19発電所：11.1万kW</p> <p>（運転準備中） 【北電】2発電所：8.8万kW 【北電以外】15発電所：4.8万kW</p> <p>（被害状況） 【北電】然別第一：水圧鉄管からの漏水</p>
水力供給力計	（運転中および運転準備中合計）54万kW
北本融通	60万kW
供給力総合計	314万kW
送変電設備	（被害状況） 南早来線1号線（275kV）：電線（引込用リード線）断線 岩知志線（66kV）：鉄塔2基倒壊、狩勝幹線（275kV）：送電線周辺地崩れ、石北線（66kV）：電線断線、富川線（66kV）：樹木接触
配電設備	（被害状況） 電柱折損等：265基、高圧線断線等：81条、低圧線断線等：112条、変圧器損傷：27箇所、変圧器傾斜：317台

※運転準備中の運転開始予定時刻については、変更となる可能性があります。

※火力発電所のうち、知内2号機、苫小牧1号機は、現在定期検査作業などのために停止中。

2. 停電解消戸数

- ・約 155 万 6 千戸 （参考）初期停電戸数 295 万戸
- ・電力の供給については、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、避難所、その他重要施設への供給回線を優先に行いますので、ご理解のほどよろしくお願いたします。
- ・病院、避難所など、重要施設の一部には、発電機車により供給を実施しております。
- ・今後の情報については、当社ホームページおよびW e b サイト・エネモール、フェイスブック、ツイッター、ラジオなどで発信してまいります。

3. 発電機車の稼働状況

会社	稼働状況
当社	11 台（送電中）、 5 台（移動中）
東北電力	6 台（送電中）、 24 台（移動中）
東京電力	10 台（移動中）
中部電力	2 台（移動中）
北陸電力	8 台（移動中）
九州電力	4 台（移動中）

4. その他

- ・停電が一旦解消されたお客さまにおかれましては、供給力に限りがあることから、可能な限りの節電をお願いいたします。
- ・道民のみなさまには、電力復旧までの間、大変なご不便をおかけすることになり申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いたします。

以上